

國立臺灣藝術大學 各項工程(公告金額以上)進度表

■：預定進度
→：實際進度

製表日期：110年9月1日更新

項次	工程名稱	施工期程 施工項目	110年												111年												112年												113年												114年												115年											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	影音、教研大樓防墜改善及 影音大樓磁磚修補工程 (2,006,608元)	委託技服、規劃設計階段						委託技服	設計																																																																	
		招標、施工階段										招標	施工階段																																																													
		驗收接管階段											驗收接管																																																													
12	文創園區聲響藝術實驗中心 沉浸式空間建置工程 (1,511,120元)	委託技服、規劃設計階段						委託技服	設計																																																																	
		招標、施工階段										招標	施工階段																																																													
		驗收接管階段											驗收接管																																																													
13	表演所空間整修工程 (4,832,283元)	委託技服、規劃設計階段						委託技服	設計																																																																	
		招標、施工階段				招標		施工階段																																																																		
		驗收接管階段								驗收接管																																																																