

國立臺灣藝術大學 各項工程(公告金額以上)進度表

■：預定進度
 →：實際進度

製表日期：108年10月3日更新

項次	工程名稱	施工期程 施工項目	108年												109年												110年												111年																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
1	多功能活動中心 (517,958,124元)	工程規劃設計階段																																																																
		建照申請、都審階段																																																																
		招標、施工階段	施工階段(106/3~108/11)									完工																																																						
		消檢、使照申請、驗收接管階段									消檢、使照申請				驗收		接管																																																	
2	有章藝術博物館 工程 (384,881,820元)	構想書提報教育部及工程會																																																																
		簽訂營建署代辦協議書																																																																
		委託技服、規劃設計階段	規劃設計			細部設計																																																												
		建照申請、都審階段	都市設計審議、建照申請																																																															
		工程招標、施工階段				招標及訂約		施工階段(109/6~111/2)									完工																																																	
		消檢、使照申請、驗收接管階段									消檢、使照申請				驗收		接管																																																	
3	學生宿舍興建工程 (292,858,519元)	構想書提報教育部及工程會																																																																
		委託技服、規劃設計階段	委託技服		規劃設計						細部設計																																																							
		建照申請、都審階段	都市設計審議、建照申請																																																															
		工程招標、施工階段				招標及訂約		施工階段(109/9~111/11)									完工																																																	
		消檢、使照申請、驗收接管階段									消檢、使照申請				驗收		接管																																																	
4	大漢樓前人行廣場工程 (5,527,443元)	委託技服、規劃設計階段	設計																																																															
		招標、施工階段	招標		施工階段																																																													
		驗收接管階段									驗收接管																																																							
5	大漢樓2樓空間整修工程 (5,748,265元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																																													
		招標、施工階段	招標		施工階段																																																													
		驗收接管階段									驗收接管																																																							
6	文創園區玻璃工坊1樓空間改善整修工程 (2,167,586元)	委託技服、規劃設計階段	設計																																																															
		招標、施工階段	招標		施工階段																																																													
		驗收接管階段									驗收接管																																																							

：預定進度

