

國立臺灣藝術大學 各項工程(公告金額以上)進度表

■：預定進度
→：實際進度

製表日期：113年10月1日更新

項次	工程名稱	施工期程 施工項目	113年												114年												115年												116年																											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																
8	美術大樓電氣線路整修等工程 (4,000,000元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																																													
		招標、施工階段						招標		施工階段																																																								
		驗收接管階段										驗收接管																																																						
9	113年度校園老舊校舍整修工程 (3,500,000元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																																													
		招標、施工階段						招標		施工階段																																																								
		驗收接管階段										驗收接管																																																						
10	戲劇大樓建築物耐震能力補強工程 (15,813,462元)	委託技服、規劃設計階段			委託技服		設計																																																											
		招標、施工階段								招標		施工階段																																																						
		驗收接管階段													驗收接管																																																			
11	有章藝術博物館空間活化整修工程 (3,980,000元)	委託技服、規劃設計階段						委託技服		設計																																																								
		招標、施工階段										招標		施工階段																																																				
		驗收接管階段													驗收接管																																																			
12	南北側回收房舍(大觀路一段35巷4弄2號、33巷1號及29巷179弄23號拆除工程) (5,721,452元)	委託技服、規劃設計階段								設計																																																								
		招標、施工階段										招標		施工階段																																																				
		驗收接管階段													驗收接管																																																			