





## 國立臺灣藝術大學 各項工程(公告金額以上)進度表

 : 預定進度  
 : 實際進度

製表日期：115年1月2日更新

項次	工程名稱	施工期程 施工項目	114年												115年												116年											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	學生宿舍興建工程 (889,749,971元)	構想書提報教育部及工程會																																				
		委託技服、規劃設計階段																																				
		建照申請、都審階段																																				
		工程招標、施工階段	施工階段 (113/12~116/6)																																			
		消檢、使照申請、驗收接管階段																														消檢、使照申請	驗收接管					
2	圖文大樓建築物耐震能力補強工程 (24,227,049元)	委託技服、規劃設計階段																																				
		招標、施工階段			招標				施工階段																													
		驗收接管階段												驗收接管																								
3	影音藝術大樓509 智能智慧教室建置 (3,462,675元)	委託技服、規劃設計階段				委託技服	設計																															
		招標、施工階段								招標	施工階段																											
		驗收接管階段												驗收接管																								
4	國樂大樓無障礙電梯增設工程 (9,150,000元)	委託技服、規劃設計階段					委託技服	設計				取得執照																										
		招標、施工階段													招標			施工階段																				
		驗收接管階段																									取得執照	驗收接管										
5	綜合大樓建築物耐震能力補強工程 (47,747,987元)	委託技服、規劃設計階段					委託技服				設計																											
		招標、施工階段														招標			施工階段																			
		驗收接管階段																									驗收接管											
6	北側回收房舍大觀路一段39巷3號拆除整建工程 (2,787,424元)	委託技服、規劃設計階段					委託技服				設計																											
		招標、施工階段															招標	施工階段																				
		驗收接管階段																	驗收接管																			

## 國立臺灣藝術大學 各項工程(公告金額以上)進度表

 : 預定進度  
 : 實際進度

製表日期：115年1月2日更新

[illegible]