

國立臺灣藝術大學 各項工程(公告金額以上)進度表

■：預定進度
→：實際進度

製表日期：115年6月1日更新

項次	工程名稱	施工期程 施工項目	115年												116年												117年																					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
7	視傳大樓建築物耐震能力補強工程 (14,451,020元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																											
		招標、施工階段									招標	施工階段																																				
		驗收接管階段													驗收接管																																	
8	115年老舊校舍整修工程 (2,393,112元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																											
		招標、施工階段				招標	施工階段																																									
		驗收接管階段													驗收接管																																	
9	南側回收房舍大觀路一段29巷181號及179弄2號整修工程 (1,912,062元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計 (本案暫緩)																																											
		招標、施工階段					招標	施工階段																																								
		驗收接管階段													驗收接管																																	
10	綜合大樓電氣設備汰換等工程 (5,500,000元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																											
		招標、施工階段					招標	施工階段																																								
		驗收接管階段													驗收接管																																	
11	校區學生宿舍興建工程公共藝術設置計畫 (7,754,607元)	委託專業服務、完成設置計畫	委託專業服務		完成設置計畫																																											
		完成徵選作業、公共藝術設置施工									完成徵選作業				公共藝術設置施工																																	
		驗收接管、設置完成報告書													驗收接管		設置完成		報告書																													
12	南側校地地坪整建工程 (7,600,000元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																											
		招標、施工階段					招標	施工階段																																								
		驗收接管階段													驗收接管																																	