

國立臺灣藝術大學 各項工程(公告金額以上)進度表

: 預定進度
 : 實際進度

製表日期: 113年4月1日更新

項次	工程名稱	施工期程 施工項目	113年												114年												115年												116年																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
8	音樂大樓北側通道鋪面更新工程 (4,305,853元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																																						
		招標、施工階段					招標	施工階段																																																			
		驗收接管階段										驗收接管																																															
9	南側校區房舍 (大觀路一段29巷137弄)拆除整建工程 (4,806,055元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																																						
		招標、施工階段					招標	施工階段																																																			
		驗收接管階段										驗收接管																																															
10	美術大樓電氣線路整修等工程 (4,000,000元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服		設計																																																						
		招標、施工階段					招標	施工階段																																																			
		驗收接管階段										驗收接管																																															