

國立臺灣藝術大學 各項工程(公告金額以上)進度表

■：預定進度
 →：實際進度

製表日期：115年2月2日更新

項次	工程名稱	施工期程 施工項目	114年												115年												116年											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	綜合大樓中央空調 114年能效改善工程 (19,985,000元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服							設計																												
		招標、施工階段								招標		施工階段																										
		驗收接管階段											驗收接管																									
8	視傳大樓建築物耐 震能力補強工程 (14,451,020元)	委託技服、規劃設計階段											委託技服		設計																							
		招標、施工階段															招標		施工階段																			
		驗收接管階段																	驗收接管																			