

國立臺灣藝術大學總務處營繕組 110年度各項工程(超過10萬~未達100萬)進度表

■：預定進度
→：實際進度

110年9月1日更新

項次	工程名稱-目前進度 (承辦同仁)	作 業 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	綜合大樓2樓資料庫房整修工程 -已於8月27日驗收通過 (銘銘)	1、委託技術服務 ■ 、規劃設計 ■	■		■		■		■		■		■	
		2、工程招標 ■ 、施工 ■			■		■		■		■		■	
		3、驗收接管 ■									■		■	
2	文書組辦公室空間整修工程 -訂於9月3日驗收 (月桂)	1、委託技術服務 ■ 、規劃設計 ■			■		■		■		■		■	
		2、工程招標 ■ 、施工 ■					■		■		■		■	
		3、驗收接管 ■									■		■	