

國立臺灣藝術大學總務處營繕組 113年度各項工程(超過15萬~未達150萬)進度表

■：預定進度
→：實際進度

113年7月1日更新

項次	工程名稱-目前進度 (承辦同仁)	作 業 項 目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	112年度無障礙校園環境專案改善工程 -工程於6/11驗收合格通過 (銘銘)	1、委託技術服務■、規劃設計■	■											
		2、工程招標■、施工■				■								
		3、驗收接管■							■					