國立臺灣藝術大學總務處營繕組　108年度各項工程(10萬以上~100萬以下)進度表

：預定進度
：實際進度

108年10月3日更新

項次	工程名稱-目前進度（承辦同仁）	作業項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	視傳系木棧道拆除整修工程-已驗收通過（怡君）	1、委託技術服務、規劃設計 2、工程招標、施工 3、驗收接管												
2	文創園區C區A棟後段建物整修工程-已驗收通過（鋅銘）	1、委託技術服務、規劃設計 2、工程招標、施工 3、驗收接管												
3	北側校區停車場建置及整修工程-已驗收通過（彥存）	1、委託技術服務、規劃設計 2、工程招標、施工 3、驗收接管			(3/7~4/16因居民抗爭停工)									
4	承德首長宿舍室內整修工程-已驗收通過（豈汶）	1、委託技術服務、規劃設計 2、工程招標、施工 3、驗收接管												
5	古蹟系教室(臨大觀路側)防護工程-工程上網招標（鋅銘）	1、委託技術服務、規劃設計 2、工程招標、施工 3、驗收接管												
6	文創園區美術學院大工坊2樓逃生梯、廁所及儲藏室整修工程-施工中（彥存）	1、委託技術服務、規劃設計 2、工程招標、施工 3、驗收接管												
7	圖文傳播學系1樓教室外觀整修工程-工程上網招標（怡君）	1、委託技術服務、規劃設計 2、工程招標、施工 3、驗收接管												
8	文創園區競爭型跨領域創作專案實驗動畫空間整修工程-工程上網招標（彥存）	1、委託技術服務、規劃設計 2、工程招標、施工 3、驗收接管												