國立臺灣藝術大學　各項工程(公告金額以上)進度表

：預定進度
：實際進度

製表日期：113年7月1日更新

項次	工程名稱	施工期程 / 施工項目	113年	114年	115年	116年
1	學生宿舍興建工程(827,589,752元)	構想書提報教育部及工程會				
		委託技服、規劃設計階段				
		建照申請、都審階段				
		工程招標、施工階段	招標及訂約	施工階段（113/12～116/4）		完工
		消檢、使照申請、驗收接管階段				消檢、使照申請　驗收接管
2	東村校園改善計畫工程(第一期)(80,186,201元)	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段		施工期程影響宿舍收宿，待設計定案後，尚需與需求單位再行確認。		
		驗收接管階段				
3	影音藝術大樓外牆拉皮整修工程(64,922,613元)	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段	招標　施工(113/5-114/4)			
		驗收接管階段		驗收接管		
4	圖文大樓建築物耐震能力補強工程(18,421,692元)	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段	招標	招標　施工階段		
		驗收接管階段			驗收接管	
5	美術大樓1至3樓廁所整修及建物滲漏水修繕工程(5,202,645元)	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段	招標	施工階段		
		驗收接管階段		驗收接管		
6	音樂大樓北側通道鋪面更新工程(4,305,853元)	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段	招標	施工階段		
		驗收接管階段		驗收接管		
7	南側校區房舍(大觀路一段29巷137弄)拆除整建工程(4,806,055元)	委託技服、規劃設計階段	委託技服　設計			
		招標、施工階段	招標	施工階段		
		驗收接管階段		驗收接管		

國立臺灣藝術大學　各項工程(公告金額以上)進度表

：預定進度
→：實際進度

製表日期：113年7月1日更新

項次	工程名稱	施工期程 / 施工項目	113年												114年												115年												116年											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	美術大樓電氣線路整修等工程(4,000,000元)	委託技服、規劃設計階段	委託	技服		設計																																												
		招標、施工階段						招標		施工階段																																								
		驗收接管階段									驗收接管																																							
9	113年度校園老舊校舍整修工程(3,500,000元)	委託技服、規劃設計階段	委託	技服		設計																																												
		招標、施工階段						招標		施工階段																																								
		驗收接管階段									驗收接管																																							
10	戲劇大樓建築物耐震能力補強工程(15,813,462元)	委託技服、規劃設計階段				委託	技服			設計																																								
		招標、施工階段															招標				施工階段																													
		驗收接管階段																					驗收接管																											