國立臺灣藝術大學　各項工程(公告金額以上)進度表

：預定進度
：實際進度

製表日期：114年1月2日更新

項次	工程名稱	施工期程 / 施工項目	113年	114年	115年	116年
1	學生宿舍興建工程（827,589,752元）	構想書提報教育部及工程會				
		委託技服、規劃設計階段				
		建照申請、都審階段				
		工程招標、施工階段	招標及訂約	施工階段（113/12～116/5）		完工
		消檢、使照申請、驗收接管階段				消檢、使照申請　驗收接管
2	影音藝術大樓外牆拉皮整修工程（64,922,613元）	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段	招標　施工(113/5-114/4)			
		驗收接管階段		驗收接管		
3	圖文大樓建築物耐震能力補強工程（24,227,049元）	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段	招標	招標　施工階段		
		驗收接管階段		驗收接管		
4	戲劇大樓建築物耐震能力補強工程（15,813,462元）	委託技服、規劃設計階段	委託技服　設計			
		招標、施工階段		招標　施工階段		
		驗收接管階段		驗收接管		
5	有章藝術博物館空間活化整修工程（3,980,000元）	委託技服、規劃設計階段	委託技服　設計			
		招標、施工階段		招標　施工階段		
		驗收接管階段		驗收接管		
6	北側回收房舍大觀路一段35巷4弄2號、33巷1號拆除整建工程（3,240,202元）	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段		招標　施工階段		
		驗收接管階段		驗收接管		
7	南側回收房舍大觀路一段29巷179弄23號(永安居)拆除整建工程（2,481,250元）	委託技服、規劃設計階段	設計			
		招標、施工階段		招標　施工階段		
		驗收接管階段		驗收接管		