國立臺灣藝術大學　各項工程(公告金額以上)進度表

：預定進度
：實際進度

製表日期：115年4月1日更新

項次	工程名稱	施工期程 / 施工項目	115年 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	116年 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	117年 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	學生宿舍興建工程（889,749,971元）	構想書提報教育部及工程會																																				
		委託技服、規劃設計階段																																				
		建照申請、都審階段																																				
		工程招標、施工階段	施工階段（113/12～116/6）																	完工																		
		消檢、使照申請、驗收接管階段																消檢、使照申請			驗收接管																	
2	工藝系教學工場大樓增建工程（99,962,396元）	委託技服、規劃設計階段				委託技服			規劃設計				細部設計																									
		建照申請、都審階段										都市設計審議、建照申請																										
		工程招標、施工階段																招標及訂約			施工階段（116/7～117/7）											完工					
		消檢、使照申請、驗收接管階段																												消檢、使照申請			驗收接管				
3	圖文大樓建築物耐震能力補強工程（24,227,049元）	委託技服、規劃設計階段																																				
		招標、施工階段																																				
		驗收接管階段				驗收接管																																
4	國樂大樓無障礙電梯增設工程（9,150,000元）	委託技服、規劃設計階段	取得執照																																			
		招標、施工階段				招標					施工階段																											
		驗收接管階段																取得執照			驗收接管																
5	綜合大樓建築物耐震能力補強工程（47,747,987元）	委託技服、規劃設計階段	設計																																			
		招標、施工階段				招標			施工階段																													
		驗收接管階段										驗收接管																											
6	北側回收房舍大觀路一段39巷3號拆除整建工程（2,787,424元）	委託技服、規劃設計階段																																				
		招標、施工階段	施工階段																																			
		驗收接管階段			驗收接管																																	

國立臺灣藝術大學　各項工程(公告金額以上)進度表

：預定進度
：實際進度

製表日期：115年4月1日更新

項次	工程名稱	施工期程 / 施工項目	115年 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	116年 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	117年 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	古蹟藝術修護學系窯場拆除及周邊環境整建工程（5,567,955元）	委託技服、規劃設計階段																																				
		招標、施工階段	招標		施工階段																																		
		驗收接管階段					驗收接管																																
8	視傳大樓建築物耐震能力補強工程（14,451,020元）	委託技服、規劃設計階段			委託技服				設計																													
		招標、施工階段										招標			施工階段																							
		驗收接管階段															驗收接管																						
9	115年老舊校舍整修工程（1,970,000元）	委託技服、規劃設計階段	委託技服	設計																																		
		招標、施工階段				招標	施工階段																																
		驗收接管階段							驗收接管																														
10	南側回收房舍大觀路一段29巷181號及179弄2號整修工程（1,912,062元）	委託技服、規劃設計階段		委託技服		設計																																
		招標、施工階段						招標	施工階段																														
		驗收接管階段								驗收接管																														
11	綜合大樓電氣設備汰換等工程（5,500,000元）	委託技服、規劃設計階段		委託技服		設計																																
		招標、施工階段						招標	施工階段																														
		驗收接管階段								驗收接管																														