國立臺灣藝術大學總務處營繕組　115年度各項工程(超過15萬~未達150萬)進度表

：預定進度
：實際進度

115年5月4日更新

項次	工程名稱-目前進度 (承辦同仁)	作　業　項　目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	校園地坪整修工程 -5/4驗收複驗仍不合格(已逾期) (怡君)	1、 委託技術服務、規劃設計												
		2、 工程招標、施工												
		3、 驗收接管												
2	音樂系177練團室隔音裝修工程 -簽辦工程上網招標中 (怡君)	1、 委託技術服務、規劃設計												
		2、 工程招標、施工												
		3、 驗收接管												