國立臺灣藝術大學總務處營繕組　115年度各項工程(超過15萬~未達150萬)進度表

：預定進度
：實際進度

115年9月1日更新

項次	工程名稱-目前進度 (承辦同仁)	作業項目	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1	校園地坪整修工程 -已結案 (怡君)	1、委託技術服務、規劃設計												
		2、工程招標、施工												
		3、驗收接管												
2	音樂系177練團室隔音裝修工程 -已結案 (怡君)	1、委託技術服務、規劃設計												
		2、工程招標、施工												
		3、驗收接管												
3	影音藝術大樓1樓音像時光所裝修統包工程 -7/31開工，施工中 (鋅銘)	1、委託技術服務、規劃設計												
		2、工程招標、施工												
		3、驗收接管												
4	雕塑大樓翻模亭遷移與戶外空間整建工程 -8/27召開設計審查會 (鋅銘)	1、委託技術服務、規劃設計												
		2、工程招標、施工												
		3、驗收接管												
5	國樂系綜合大樓104教室整修工程 -設計階段 (宜亭)	1、委託技術服務、規劃設計												
		2、工程招標、施工												
		3、驗收接管												